

Эрүүл мэндийн яамны 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан

2014.09.01

/ Барилга, их засвар /

№	2014 онд төлөвлөсөн худалдан авах ажиллагааны нэрс	Батлагдсан төсөвт өртөг (сая.төг) [1]		Эрх шилжүүлсэн эсэх (Тийм бол хаашаа шилжүүлсэн/Үгүй)	Гэрээний дүн (сая.төг)	Гүйцэтгэгчийн нэр [2]	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам [3]	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа					Тайлбар тодруулга
								Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо	е-procurement-д тендер зарласан огноо	Сонин хэвлэлд тендерийн урилга нийтэлсэн огноо	Гэрээ байгуулсан эрх олгосон огноо	Гэрээ дуусаж, дүгнэсэн огноо	
XXII	ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД	162,225.2	73,452.9										
XXII.1	Хөрөнгө оруулалт:	148,447.6	59,792.0										
	Шилжих:	139,222.4	51,421.8										
XXV.1.1	Төрөх эмнэлэг, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ III амаржих газар	13,694.0	5,200.0	Нийслэлийн ЗД-д эрх шилжсэн	5,200.0	Цамхаг өргөө	НТШ				2011.07.29	2013.12.30	Нэмэлт гэрээ 5.2 сая төгрөг. Ажил зогсонги, гүйцэтгэлээ өгч дууссанаар барилгын ажил үргэлжилнэ. Ажил 75%
XXV.1.2	Улсын клиникийн 1 дүгээр нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөл /Улаанбаатар/	12,780.0	4,245.2			Гангар Инвест	НТШ						Тодотголоор 4245.2 сая төгрөг суусан
XXV.1.3	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	7,700.0	2,267.6	Үгүй-25 тушаал	2,267.6	Гангар Инвест	НТШ	2014.01.24					Он дамжин үргэлжилж байгаа
XXV.1.4	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Булган, Булган сум/	2,144.3	671.4	Үгүй-25 тушаал	671.4	Идэрчандмань	НТШ	2014.01.24					Он дамжин үргэлжилж байгаа
XXV.1.5	Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Төв, Борнуур сум /	1,084.6	311.0	Үгүй-25 тушаал	311.0	Баганат Өргөө	НТШ	2014.01.24					Он дамжин үргэлжилж байгаа
XXV.1.6	Эмнэлгийн барилга, 15 ор /Өвөрхангай, Нарийнтээл сум/	774.5	232.7	Үгүй-25 тушаал		ӨВМТХ	НТШ	2014.01.24					Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт
XXV.1.7	Төрөх эмнэлгийн барилга, 50 ор /Дорнод/	2,774.0	1,324.0	Үгүй-25 тушаал	715.0	ААББ	НТШ	2014.01.24	2014.03.31	2014.03.31	2014.05.08	2014.12.31	Он дамжин үргэлжилж байгаа
XXV.1.8	Төрөх эмнэлгийн барилга, 50 ор /Сүхбаатар/	3,276.3	1,901.3			Жи Жи Ай	НТШ						Он дамжин үргэлжилж байгаа
XXV.1.9	Төрөх эмнэлгийн барилга, 50 ор /Өмнөговь/	3,287.4	1,912.4		3,287.4	Жи Жи Ай	НТШ				2012.07.23		85%. 2014.07.25 ашиглалтанд оруулах
XXV.1.10	Эрүүл мэндийг дэмжих төв /Баян-Өлгий/	779.0	79.0	Үгүй-25 тушаал	79.0	Минда	НТШ	2014.01.24					Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт
XXV.1.11	Эмнэлгийн амбулаторийн барилга /Булган, Хутаг-Өндөр сум/	879.4	379.4	Тийм-Аймагт-153 тушаал		Интеко инженеринг ХХК	НТШ						Аймгийн засаг даргад эрх шилжүүлсэн

XXV.1.12	Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга /Хэнтий/	12,450.9	4,000.0	Үгүй	12,428.0	Хар Чонот ХХК	НТШ	2013.02.28 ТНБД 44	2013.04.08	2013.04.08			Шүүхийн шийдвэрээр үргэлжилж байгаа	
XXV.1.13	Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй "Эрүүл мэндийн	5,100.0	1,200.0										Төслийн нэгжээс санал ирүүлнэ.	
XXV.1.14	Бельгийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй "Баруун бүсийн эмчилгээ,	8,700.0	1,000.0										УИХ-ын байнгын хороон дээр хэлэлцэгдэж байгаа.	
XXV.1.15	Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн III шатлалын лабораторийн барилга /Улаанбаатар/	20,000.0	6,500.0	Үгүй- 16 тушаал		Энигма	НТШ	2014.01.15	2014.03.28	2014.03.28	2014.05.15	2014.12.15	Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн.	
XXV.1.16	Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн барилга	2,949.9	1,949.9			Грийн ресурс	НТШ						Он дамжин үргэлжилж байгаа	
XXV.1.17	Эрүүл мэндийг дэмжих төв /Хөвсгөл/	794.9	394.9		779.9	Тэмээн ХХК	НТШ				2013.05.30	2014.11.15	Он дамжин үргэлжилж байгаа	
XXV.1.18	Сумын эрүүл мэндийн төв, 50 ортой, /Өмнөговь, Ханбогд сум /	5,419.2	3,219.2	Тийм ХААГ	5,254	Арц Суварга ХХК	НТШ	2013.03.07 ХААГД А/98	2013.03.15	2013.03.15			Гүйцэтгэл 80%.2014 оны 11 сард ашиглалтанд оруулах	
XXV.1.19	Сумын эрүүл мэндийн төв, 50 ортой, /Өмнөговь, Цогтцэций сум/	5,211.8	3,111.8	Тийм ХААГ	5,170	Бум Констракшн ХХК	НТШ	2013.03.07 ХААГД А/98	2013.03.15		2013.03.15	2013.07.20	2014.11.15	Гүйцэтгэл 80%.2014 оны 12 сард ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөсөн.
XXV.1.20	Говийн бүсийн эмчилгээ, оношлогооны төвийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/	7,247.7	6,267.7	Тийм-ХААГ-17/04			НТШ	2014.01.27	2014.01.27	2014.01.27	2014.05.09	2014.07.17	тендер зарласан.2014.06.30 нээнэ	
XXV.1.21	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Хөвсгөл, Мөрөн сум/	2,870.1	677.8	Үгүй-25 тушаал	677.8	Урагшлах ХХК	НТШ	2014.01.24					Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт	
XXV.1.22	Эхчүүдийн амрах байрны барилга / Архангай, Төвшрүүлэх сум/	35.0	35.0	Тийм - Аймагт 155 тушаал	35.0	Эко Сүндэр	ХА	2013.06.13	2013.06.13	2013.06.14			Тодотголоор 35.0 сая төгрөг суусан.Гэрээг сунгасан	
XXV.1.23	Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Завхан, Асгат сум/	1,014.6	414.6		598.4	Алтан харш	НТШ						Он дамжин үргэлжилж байгаа	
XXV.1.24	Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Дундговь, Адаацаг сум/	861.1	361.1			Мөнхийн үргэлжлэл	НТШ						Он дамжин үргэлжилж байгаа	
XXV.1.25	Байгалийн голомтот халдварт өвчинтэй тэмцэх газрын барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум/	618.5	118.5			Суварга эв ХХК	НТШ						Он дамжин үргэлжилж байгаа	

XXV.1.26	Эмнэлгийн барилга,10 ор /Архангай, Батцэнгэл сум/	1,132.6	1,047.1			Түмэн Алт	НТШ					Он дамжин үргэлжилж байгаа
	Дугуу санхүүжилт	15,642.6	2,600.2									
XXV.1.27	Төрөх эмнэлэг, 50 ор /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/	1,888.8	75.1		1,888.8	Лайт капитал	НТШ					Годотголоор 75.1 сая төгрөг суусан Хөрөнгө дахин нэмж төлөвлөх шаардлагатай
XXV.1.28	Сэтгэцийн эмгэг судлалын үндэсний төвийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх/	4,101.4	901.4	Үгүй-25 тушаал		Шинэ барилга	НТШ	2014.01.24				Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт
XXV.1.29	Эмнэлгийн барилга 10 ор /Өвөрхангай, Бүрд сум/	447.8	247.8	Тийм -Аймагт 155 тушаал		Цагаан бургалтай	НТШ					Аймгийн засаг даргад эрх шилжүүлсэн
XXV.1.30	Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/	616.0	136.0	Үгүй-25 тушаал		Хөвсгөл Баянзүрх	НТШ					Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт
XXV.1.31	Эмнэлгийн барилга, 10 ор /Сэлэнгэ,Мандал сум,Хэрх тосгон/	582.0	122.0			Дакон констракшн	НТШ					Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт
XXV.1.32	Эмнэлэгийн барилга,10 ор /Баянхонгор, Баян-Өндөр сум/	624.7	60.0			Жам	НТШ					Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт
XXV.1.33	Эрүүл мэндийг дэмжих төв / Говь-алтай аймаг, Есөнбулаг сум/	610.1	28.5	Үгүй-25 тушаал		Хүчит чулуут	НТШ	2014.01.24				Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт
XXV.1.34	Эмнэлгийн барилга, 10 ор/ Дундговь, Дэлгэрцогт сум/	811.1	311.1	Үгүй-25 тушаал		Мөнхийн үргэлжлэл	НТШ	2014.01.24				Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт
XXV.1.35	Халдвартын эмнэлгийн барилга,30 ор / Завхан, Улиастай сум/	1,446.0	248.0	Үгүй-25 тушаал	248.0	Зуурмаг	НТШ	2014.01.24				Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт

XXV.1.36	Эрүүл мэндийг дэмжих төв / Орхон,Баян-өндөр сум/	820.5	86.5	Үгүй-25 тушаал	86.5	Агнитрейд	НТШ	2014.01.24							Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт
XXV.1.37	Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	1,354.5	64.5			Аж констракшн	НТШ								Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт
XXV.1.38	Эмнэлгийн барилга, 20 ор /Сүхбаатар, Онгон сум/	616.9	54.9	Үгүй-25 тушаал	54.9	Тулга Констракшн	НТШ	2014.01.24							Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт
XXV.1.39	Халдвартын эмнэлгийн барилга, 20 ор /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/	1,060.5	110.5	Үгүй-25 тушаал	110.5	Эл Си Би	НТШ	2014.01.24							Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт
XXV.1.40	Эрүүл мэндийн хөтөлбөр, эрүүл мэндийн ажилчдын орон сууц худалдан авах, ХӨСҮТ-ийн шинэчлэл /Улаанбаатар/	360.9	52.5			Билгүүн Од									Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт
XXV.1.41	Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн барилгын болон лифтийн засвар	301.4	101.4			Цамхаг констракшн									Он дамжсан үлдэгдэл санхүүжилт
	Шинэ	9,225.2	8,370.2												
XXV.1.42	Сумын эрүүл мэндийн төв, 20 ор /Хөвсгөл, Их-Уул сум /	850.0	850.0	Гийм-ХААГ-17/05	819.0	Хөх тэнгэр хөгсрөл	НТШ	2014.06.16 А/151	2014.06.18	2014.06.18	2014.08.14	2014.12.15			ХААГ -т эрх шилжүүлсэн нэг маягийн зураг төсөв хүлээгдэн тендер зарласан.
XXV.1.43	Сумын эрүүл мэндийн төв, 25 ор /Сэлэнгэ, Мандал сум/	2,080.2	2,080.2	Үгүй-17 тушаал	1,933.9	Тулга констракшн	НТШ	2014.01.15	2014.01.28	2014.01.28	2014.12.30	2014.10.10			Ажил хэрэгжиж байгаа
XXV.1.44	Бүсийн оношлогоо,эмчилгээний төвийн халдвартын эмнэлгийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/	1,900.0	1,900.0	Үгүй-155 тушаал	1,891.8	Эм Өү Ай Жи ХХК Биг Монголиа билдинг ХХК	НТШ	2014.05.30	2014.06.10	2014.06.10	2014.09.05	2014.12.22			Гэрээ байгуулсан.
XXV.1.45	Сумын эрүүл мэндийн төв, 10 ор /Баянхонгор, Шаргалжуут сум/	580.0	580.0	Гийм-ХААГ-17/05			НТШ		2014.09.01	2014.10.01					Төсөвт өртөг хэтэрсэн.Техникийн нөхцөл дутуу иируулсан.

XXV.1.46	Сумын эрүүл мэндийн төв, 10 ор /Баянхонгор, Баянбулаг сум/	600.0	600.0	Гийм-ХААГ-17/05			НТШ		2014.09.02	2014.10.02			ХААГ -т эрх шилжүүлсэн нэг маягийн зураг төсөв хүлээгдэн тендер зарласан.
XXV.1.47	Сувиллын барилга, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Дорноговь, Эрдэнэ сум, Бүрдэнэбулаг бөөрний сувилал /	1,000.0	500.0	Гийм-ХААГ-17/05	642.2	Өгөөмөр баян дэн	НТШ	2014.01.16 А/10	2014.01.23	2014.01.23	2014.06.15	2015.06.20	Барилгын ажил 40%, засвар дуусан хүлээлгэж өгсөн.
XXV.1.48	Хүүхдийн цусны төвийн барилгын үлдэгдэл санхүүжилт / Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	400.0	400.0	Үгүй-25 тушаал	400.0	Тэргүүн чансаа		2014.01.24					Гэрээ байгуулж ажил хийгдсэн эхний санхүүжилт олгогдсон
XXV.1.49	Эмнэлгийн барилга / Дорнод, Хэрлэн сум, 4 дүгээр баг/	705.0	350.0	Гийм-ХААГ-17/05	672.9	Агнитрейд ХХК	НТШ	2014.07.01 А/159	2014.07.04	2014.07.04	2014.08.27	2015.07.01	Гэрээ байгуулсан. Ажил эхэлсэн.
XXV.1.50	Эхчүүдийн амрах байрны барилга /Увс, Сагил сум/	110.0	110.0	Гийм-ХААГ-17/05	110.0	Дэвшил Увс	НТШ		2014.01.22	2014.01.22	2014.04.14	2014.06.18	Ажил хэрэгжиж байгаа
XXV.1.51	Өрхийн эмнэлгийн барилга / Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, Энх-Алтай өрхийн эмнэлэг/	450.0	450.0	Гийм-ХААГ-17/05	420.9	Харшийн цуурай ХХК	НТШ	2014.07.01 А/160	2014.07.07	2014.07.07	2014.08.26	2014.12.25	Гэрээ байгуулсан. Ажил эхэлсэн.
XXV.1.52	Эрүүл мэндийн төв /Хөвсгөл, Бүрэнтогтох сум /	550.0	550.0	Гийм-ХААГ-17/05	549.8	Агар эрдэнэс трейд ХХК	НТШ	2014.06.10 А/144	2014.06.12	2014.06.12	2014.08.04	2014.11.30	Гэрээ байгуулсан. Ажил эхэлсэн.
XXV.2	II. Их засвар	13,777.6	13,660.9										
	Шинэ												
XXV.2.1	Яамны харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар	4,500.0	4,500.0										
XXV.2.1.1	Улсын клиникийн төв эмнэлгийн барилгын засвар /Улаанбаатар/	230.0	227.8			Грийн ресурс		2013	2013	2013	2013		Гэрээ байгуулж ажил дууссан
XXV.2.1.2	П.Н.Шастины нэрэмжит клиникийн төв эмнэлгийг тусгаарлах гадна хашаа, лифт, усан бассейны засвар	680.0	645.1		645.1	Ус-Алтай	НТШ	2013	2013	2013	2013		Гэрээ байгуулсан ажил хийгдэж байгаа
XXV.2.1.3	Хавдар судлалын үндэсний төвийн барилгын их засвар /Улаанбаатар/	230.0	230.0	Үгүй-61 тушаал	216.6	ГЭЭТ	НТШ	2014.02.26	2014.03.31	2014.03.31	2014.05.09	2014.11.14	Ажил дуусан хүлээн авсан
XXV.2.1.4	Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн барилгын их засвар /Улаанбаатар/	230.0	220.8		220.8	Чулуун өргөө	НТШ	2013	2013	2013	2013		Ажил дуусан хүлээн авсан

XXV.2.1.5	Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн гадна инженерийн шугам сүлжээний их засвар	200.0	195.0			Наран орд		2013	2013	2013	2013		Ажил дуусан хүлээн авсан
XXV.2.1.6	Арьсны өвчин судлалын үндэсний төвийн барилгын засвар	200.0	192.5		192.5	Жоншт ХХК	НТШ	2013	2013	2013	2013		Гэрээ байгуулсан ажил хийгдэж байгаа
XXV.2.1.7	Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн цэвэрлэх байгууламжийн засвар шинэчлэлт	600.0	600.0	Үгүй-61 тушаал		Монвеком	НТШ	2014.02.26	2014.03.31	2014.03.31	2014.05.09	2014.10.30	Гэрээ байгуулсан ажил эхэлсэн.
XXV.2.1.8	Арьсны өвчин судлалын үндэсний төвийн угаалга ариутгалын байрны засвар шинэчлэл	200.0	200.0	Үгүй-62 тушаал	189.8	СДММ	НТШ	2014.02.26	2014.03.31	2014.03.31	2014.05.09	2014.10.01	Ажил дууссан.комисс ажиллаж байна.
XXV.2.1.9	Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн зүрх судасны мэс заслын тасгийн засвар шинэчлэл /Улаанбаатар, Баянгол/	805.0	805.0	Үгүй-62 тушаал		Тэнгэр газрын хишиг	НТШ	2014.02.26	2014.03.31	2014.03.31	2014.05.09	2014.11.03	Гэрээ байгуулсан ажил эхэлсэн.
XXV.2.1.10	Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн эмч нарын дотуур байрны их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар ЭМХТөв/	153.2	153.2	Тийм-ЭМХТөв	151.7	Од орд	НТШ	2014.03.04	2014.03.24	2014.03.24	2014.05.30	2014.09.15	Гэрээ байгуулсан ажил эхэлсэн.
XXV.2.1.11	Алсын түргэн тусламжийн тоноглогдсон 3 машины дулаан гражийн өргөтгөлийн засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар/	300.0	300.0	Тийм-ЭМХТөв		Хараатын тээл	НТШ		2014.03.28	2014.03.28	2014.06.02	2014.10.15	дахин зарласан. 2014.10.15-д нээнэ
XXV.2.1.12	Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн их засвар	125.0	125.0	Үгүй-62 тушаал	119.4	СБМ	НТШ	2014.02.26	2014.03.28	2014.03.28	2014.06.02	2014.10.10	Ажил дууссан.комисс ажиллаж байна.
XXV.2.1.13	Гэнэтийн хүчин зүйлийн дагуу хийгдэх засвар	500.0	558.8										
XXV.2.1.14	Улсын I төв эмнэлэгийн цөмийн онош зүйн тасгийн спект аппаратын өрөөний засвар	46.8	46.8	Тийм-1-р эмнэлэгт 488 тушаал	31.6	Тулгат маргад Термо тех Икс Би							Гэрээ байгуулж ажил дууссан
XXV.2.2	Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар	3,000.0	3,000.0										
XXV.2.2.1	Эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	200.0	200.0	Тийм-Нийслэлд 471	174.0	Зэс орд	НТШ	2013.10.08	2013.10.08	2013.10.08	2014.01.06	2014.03.20	Ажил дууссан.комисс ажилласан.
XXV.2.2.2	Эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засвар, гадна тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	170.0	170.0	Тийм-Нийслэлд 471	168.3	Сор хур	НТШ	2013.10.09	2013.10.11	2013.10.11	2013.11.15	2014.05.01	Ажил дууссан.комисс ажилласан.
XXV.2.2.3	Эрүүл мэндийн нэгдлийн 3 дугаар амбулаторийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	150.0	150.0	Тийм-Нийслэлд 471	139.3	Их Галдайн оргил	НТШ	2013.09.29	2013.10.01	2013.10.01	2013.10.15	2014.01.23	Ажил дууссан.комисс ажилласан.
XXV.2.2.4	Эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	220.0	220.0	Тийм-Нийслэлд 471	210.4	Цагаан зуун	НТШ	2013.10.02	2013.10.03	2013.10.03	2013.10.07	2014.12.20	Ажил дууссан.комисс ажилласан.

XXV.2.2.5	Эрүүл мэндийн нэгдлийн 2 дугаар амбулаторийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	80.0	80.0	Тийм-Нийслэлд 471	78.4	Хан интернейшнл солюшн	НТШ	2013.09.06	2013.09.09	2013.09.09	2013.09.11	2014.01.23	Барилга нурж ажил зогссон.Ашиглалтыг зогсоох акт тогтоосон.
XXV.2.2.6	Эрүүл мэндийн нэгдлийн 1, 2 дугаар поликлиникийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	280.0	280.0	Тийм-Нийслэлд 471	256.9	Ньюборнь	НТШ	2013.10.02	2013.10.03	2013.10.03	2013.10.07	2014.01.23	тушаалд 2014.08.22*нд өөрчлөлт хийж ажил эхлүүлэх хүсэлтийг НХОГ-т хүргүүлсэн. Ажил 70%
XXV.2.2.7	Эрүүл мэндийн нэгдлийн 1 дүгээр амбулаторийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	200.0	200.0	Тийм-Нийслэлд 471	138.6	Сүр ган түлхүүр	НТШ	2013.10.08	2013.10.11	2013.10.11	2013.11.07	2014.04.05	Ажил дууссан.15 хоногийн алданги тооцсон.
XXV.2.2.8	1 дүгээр амаржих газрын А, Б блокийн дулааны узель, цахилгаан шатны засвар шинэчлэл/Улаанбаатар/	150.0	150.0	Тийм-Нийслэлд 471	149.9	Мон энерго строй	НТШ	2014.02.20	2014.02.28	2014.02.28	2014.03.21	2014.06.05	Ажил дууссан. Цахилгаан шатанд МХГ-с техникийн магадлагаа хийлгэж байгаа.
XXV.2.2.9	Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын засвар тохижилт /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	180.0	180.0	Тийм-Нийслэлд 471	176.4	Эковолс ХХК	НТШ	2013.10.09	2013.10.11	2013.10.11	2013.10.28	2014.06.01	Ажил дууссан.комисс ажилласан.
XXV.2.2.10	Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн амбулатори №1, №2-ын барилгын засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	165.0	165.0	Тийм-Нийслэлд 471	151.9	Тамга уул	НТШ	2014.02.10	2014.03.14	2014.03.14	2014.05.21	2014.07.04	Ажил дууссан.комисс ажилласан.
XXV.2.2.11	Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	275.0	275.0	Тийм-Нийслэлд 471			НТШ	2014.02.10					Төндөр 2014.08.13нд зарласан.
XXV.2.2.12	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/	467.0	467.0	Тийм-Нийслэлд 471	438.2	Пи Эм ХХК	НТШ	2014.02.10	2014.03.14	2014.06.05	2014.03.14	2014.09.30	Гэрээ байгуулсан.Ажил 90%
XXV.2.2.13	Жаргалант тосгоны эмнэлгийн барилгын засвар, гадна хашаа /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	140.0	140.0	Тийм-Нийслэлд 471	123.4	Ньюборнь ХХК	НТШ	2014.02.10	2014.03.05	2014.03.05	2014.01.05	2014.06.25	Ажил дууссан.комисс ажилласан.
XXV.2.2.14	Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын дотор засвар /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	175.0	175.0	Тийм-Нийслэлд 471	165.0	Баядах өргөө	НТШ	2014.02.10	2014.03.14	2014.03.14	2014.06.15	2014.07.30	Ажил дууссан.комисс ажилласан.
XXV.2.2.15	Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн №1-ийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	55.0	55.0	Тийм-Нийслэлд 471	50.0	Чулуун өргөө	Харьцуула	2014.02.10	2014.03.28	2014.03.28	2014.05.16	2014.07.07	Ажил дууссан.комисс ажилласан.
XXV.2.2.16	Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн амбулатори №2-ийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	80.0	80.0	Тийм-Нийслэлд 471	72.9	Хөлөг од	НТШ	2014.02.10	2014.03.28	2014.03.58	2014.05.02	2014.06.05	Ажил дууссан.комисс ажилласан.
XXV.2.2.17	Нийслэлийн Зооноз өвчин судлалын төвийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	13.0	13.0	Тийм-Нийслэлд 471			Харьцуула	2014.02.10					Төндөр 2014.08.13нд зарласан.

XXV.2.3	Аймаг, сумын эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын их засвар	5,200.0	5,200.0																	
XXV.2.3.1	Хүүхдийн эмнэлэг /Архангай, Цэцэрлэг/	180.0	180.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал		Өгөөмөр шанд ХХ	НТШ	2014.02.06	2014.05.20	2014.05.21										Үнэлгээ хийгдэж байна
XXV.2.3.2	Сумын эрүүл мэндийн төв /Архангай, Өлзийт/	350.0	350.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал		ДАЗТ ХХК	НТШ	2014.02.06	2014.05.20	2014.05.20										Үнэлгээ хийгдэж байна
XXV.2.3.3	Эрүүл мэндийн төвийн агуулахын засвар /Баян-Өлгий/	40.0	40.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	39.8	Кешелик ХХК	ХА	2014.02.27	2014.03.07	нийтлээгүй	2014.03.18									Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн
XXV.2.3.4	Сумын эрүүл мэндийн төв, /Баян-Өлгий, Толбо/	90.0	90.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал		Нурны ХХК	НТШ	2014.06.13	2014.04.29	2014.04.30										Үнэлгээ хийгдэж байна
XXV.2.3.5	Сумын эрүүл мэндийн төв,10 ортой, /Баянхонгор, Галуут/	180.0	180.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	178.2	Баянхонгор констракшн ХХК	НТШ	2014.01.27	2014.02.21	2014.02.21	2014.04.10									Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн
XXV.2.3.6	Сумын эрүүл мэндийн төв,10 ортой, /Баянхонгор,Заг /	250.0	250.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	239.9	Уул өвгөд ХХК	НТШ	2014.01.27	2014.02.21	2014.02.21	2014.04.10									Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн
XXV.2.3.7	Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын засвар /Булган/	100.0	100.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	100.0	"Ээлт өлгий" ХХК	НТШ	2014.03.11	2014.04.30	2014.04.30	2014.06.12									Гэрээ байгуулсан
XXV.2.3.8	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын дээврийн засвар /Булган, Рашаант/	112.1	112.1	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	104.6	Талст билэг ХХК	НТШ	2014.03.18	2014.03.21	2014.03.21	2014.05.02	2014.06.19								Гэрээ байгуулсан.Ажил дууссан.
XXV.2.3.9	Сумын эрүүл мэндийн төв, 15 ор /Говь-Алтай, Баян-Уул/	206.9	206.9	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	194.0	"Алтайн-Өргөө" ХХК	НТШ	2014.04.10	2014.04.29	2014.04.29	2014.06.13	2014.08.01								Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн
XXV.2.3.36	Сумын эрүүл мэндийн төв, 15 ор /Говь-Алтай, Жаргалан/	121.9	121.9	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	119.4	"Дөл Өөдөө" ХХК	НТШ	2014.04.10	2014.04.29	2014.04.29	2014.06.30	2014.07.15								Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн
XXV.2.3.10	Халдвартын тасгийн агааржуулалтын систем шинээр хийх /Говьсүмбэр/	90.0	90.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	83.9	"Агаар салхивч" Х	НТШ	2014.05.14	2014.05.14	2014.05.14	2014.08.06	2014.09.15								2014.08.04 гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн. Ажил 80%
XXV.2.3.11	Сумын эрүүл мэндийн төв 10 ор /Дархан-Уул, Орхон/	60.0	60.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	56.9	"Норовхан" ХХК	ХА	2014.03.25	2014.03.31	2014.03.31	2014.06.04	2014.07.09								Гүйцэтгэл 30%
XXV.2.3.12	Сумын эрүүл мэндийн төв 10 ор /Дархан-Уул, Шарын гол/	375.0	375.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	338.7	"Дархан Хөлөг" ХХК	НТШ	2014.03.25	2014.03.31	2014.03.31	2014.06.10	2014.08.01								Гүйцэтгэл 40%
XXV.2.3.13	Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн төв корпусын барилгын дээвэр, сантехник, агааржуулалтын системийн засвар /Дорнод, Хэрлэн/	290.0	290.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	290.0	"Чандмань тал" Х	НТШ	2014.03.27	2014.04.01	2014.04.02	2014.05.13									Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн.
XXV.2.3.14	Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн хүүхдийн тасгийн гадна шугам хоолойн их засвар /Дорнод, Хэрлэн	140.0	140.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	128.6	"Иг" ХХК	НТШ	2014.03.27	2014.04.01	2014.04.02	2014.05.27									Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн.
XXV.2.3.15	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар /Дорнод, Чойбалсан/	109.8	109.8	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	98.4	"ЦОДММ" ХХК	НТШ	2014.03.27	2014.04.01	2014.04.02	2014.05.27									Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн.
XXV.2.3.37	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын засвар /Дорнод, Дашбалбар/	40.0	40.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	39.6	"Элтрүүд" ХХК	ХА	2014.03.27	2014.04.01	2014.04.02	2014.05.13									Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн.

XXV.2.3.16	Сумын эрүүл мэндийн төв 10 ор /Дорноговь, Эрдэнэ/	180.1	180.1	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	166.5	"Их хашаат" ХХК	НТШ	2014.03.04	2014.03.05	2014.03.05	2014.04.29	2014.08.15	Гүйцэтгэл 75%
XXV.2.3.17	Сумын эрүүл мэндийн төв 10 ор /Дорноговь, Хөвсгөл/	124.0	124.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	122.7	"Элком" ХХК	НТШ	2014.03.04	2014.03.05	2014.03.05	2014.05.14	2014.08.15	Гүйцэтгэл 60%
XXV.2.3.18	Сумын эрүүл мэндийн төв,10 ортой, /Дундговь,Цагаандэлгэр/	200.0	200.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал		Суварган говь ХХК	НТШ	2014.04.01	2014.06.03	2014.06.03			дахин тендэр зарлан 07.03 нд нээнэ.
XXV.2.3.19	Сумын эрүүл мэндийн төв,10 ортой, /Дундговь,Эрдэнэдалай/	190.0	190.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	185.5	"Есүй орд" ХХК	НТШ	2014.02.11	2014.02.17	2014.02.17	2014.03.27	2014.08.30	Гүйцэтгэл 100%
XXV.2.3.20	Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын их засвар шинэчлэлт /Завхан, Тосонцэнгэл/	103.0	103.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	102.8	Хүч чадал ХХК	НТШ	2013.08.11	2013.09.11	2013.09.11	2013.10.29	2014.03.25	Ажил дууссан.
XXV.2.3.21	Сумын эрүүл мэндийн төв,10 ортой, /Өвөрхангай,Гучин-Ус/	70.0	70.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	69.2	Эрхэс Импекс ХХК	ХА	2014.03.25			2014.05.01	2014.07.01	Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн
XXV.2.3.22	Сумын эрүүл мэндийн төв,10 ортой, /Өвөрхангай, Богд/	70.0	70.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	68.6	Өндөр бөх ХХК	ХА	2014.03.25			2014.05.01	2014.07.01	Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн
XXV.2.3.23	Сумын эрүүл мэндийн төв,10 ортой, /Өвөрхангай, Зүүн Баян Улаан/	50.0	50.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	49.8	Гүн чимэгтэй ХХК	ХА	2014.03.25			2014.05.01	2014.07.01	Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн
XXV.2.3.28	Сумын эрүүл мэндийн төв,10 ортой, /Өвөрхангай, Баян-Өндөр/	60.0	60.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	60.0	Марзат Цамхаг ХХК	ХА	2014.03.25			2014.05.01	2014.07.01	Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн
XXV.2.3.24	Сумын эрүүл мэндийн төв 10 ор /Өмнөговь, Баяндалай/	95.0	95.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	86.3	Хөрхдөр хан ХХК	НТШ	2014.03.28	2014.04.03	2014.04.03	2014.05.09	2014.07.01	Ажил дууссан.комисс ажилласан.
XXV.2.3.25	Сумын эрүүл мэндийн төв 10 ор /Өмнөговь, Сэврэй/	95.0	95.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	93.7	Өндөр хайрхан дулаан ХХК	НТШ	2014.03.28	2014.04.03	2014.04.03	2014.05.09	2014.07.01	Ажил дууссан.комисс ажилласан.
XXV.2.3.26	Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн сантехникийн засвар /Сүхбаатар, Баруун-Урт/	95.0	95.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	90.3	Оргих ХХК	НТШ	2014.04.04	2014.04.10	2014.04.10			Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн
XXV.2.3.27	Сумын эрүүл мэндийн төв/Сүхбаатар, Халзан/	141.0	141.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	140.0	Материал Трейд	НТШ	2014.04.04	2014.04.10	2014.04.10			Гэрээ байгуулагдан ажил эхэлсэн
XXV.2.3.29	Сумын эрүүл мэндийн төв,10 ортой, /Төв,Архуст/	178.0	178.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	171.5	"ИНСА" ХХК	НТШ	2014.04.15	2014.04.17	2014.04.18	2014.06.03	2014.07.25	Гүйцэтгэл 30%
XXV.2.3.30	Сум дундын эмнэлэг /Увс,Өмнөговь/	250.0	250.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	247.5	Зүчилика ХХК	НТШ	2014.04.07	2014.04.30	2014.04.30	2014.06.13	2014.08.14	Ажил 30%
XXV.2.3.31	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын дотор засвар,10 ортой, /Хөвсгөл,Цагаан-Уул/	100.0	100.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	90.0	Тулгуур Хөвсгөл ХХК	НТШ	2014.02.28	2014.03.24	2014.03.24	2014.05.01		Гэрээ байгуулсан.
XXV.2.3.32	Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгын дээврийн засвар,10 ортой, /Хөвсгөл,Цагаан-Уул/	40.0	40.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	37.4	Тулгуур Хөвсгөл ХХК	НТШ	2014.02.28	2014.03.24	2014.03.24	2014.05.01		Гэрээ байгуулсан.
XXV.2.3.33	Сумын эрүүл мэндийн төв /Ховд,Буянт/	223.2	223.2	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	212.0	Авга ач нар ХХК	НТШ	2014.04.16	2014.04.17	2014.04.16	2014.06.03	2014.08.20	Гүйцэтгэл 50%

XXV.2.3.34	Сумын эрүүл мэндийн төв,10 ортой, /Хэнтий, Баянмөнх/	100.0	100.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	97.5	Мөнххутаг ХХК	НТШ	2014.03.24	2014.04.21	2014.04.23	2014.06.12	Ажил дууссан.комисс ажилласан.	
XXV.2.3.35	Сумын эрүүл мэндийн төв,10 ортой, /Хэнтий, Галшар/	100.0	100.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	96.1	Мөнххутаг ХХК	НТШ	2014.03.24	2014.04.21	2014.04.23	2014.06.12	Ажил дууссан.комисс ажилласан.	
XXV.2.4	Эмнэлгийн барилгын засвар / Баянхонгор/	148.7	32.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал		Бриж групп ХХК	НТШ					2014.06.20 нд Аймгийн засаг даргад эрх шилжсэн.	
XXV.2.5	Эмнэлгийн барилгын их засвар / Увс, Хяргас сум/	240.0	240.0	Тийм/ Аймагт-471 тушаал	226.0	Нью эрхэм ХХК	НТШ	2014.04.06	2014.04.28	2014.04.28	2014.06.10	2014.08.25	Ажил 80%
XXV.2.6	Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн их засвар	688.9	688.9	Тийм-168 тушаал		Нарны цаг ХХК Роуд лебэл ХХК Нарны цаг ХХК	НТШ	2014.02.26	2014.03.20	2014.03.20	2014.05.05	2014.12.04	ХӨСҮТ-д эрх шилжин дахин тендер нээж гэрээ байгуулах шатандаа.

САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭЛТЭС